

中期経営計画（令和６年度～令和９年度）の目標値達成度の評価

滋賀県道路公社

令和６年度末の全体評価

琵琶湖大橋の耐震化対策および利用者の利便性の向上のため、「琵琶湖大橋第６期事業」を進めている。令和６年度は、大津側の４車線化重点整備区間1.9kmの本線工事を完了し供用開始するとともに、琵琶湖大橋基礎部の耐震対策工事に着手した。

項 目	指 標	計画策定現在 (令和6年3月)	目標 年度	達 成 度	令和6年度末の進捗状況	
					達 成 状 況	評 価
＜琵琶湖大橋有料道路＞						
①琵琶湖大橋耐震対策	事業完了	補償	R6 R8	工事着手 工事完了	工事進捗率15%	R6年6月に耐震補強工事の契約を行い、R6年8月に漁協補償の契約を行った。 R8年度の完了を目指して、耐震対策工事を施行中。
②国道 477 号の4 車線化						
・大津側（仮橋撤去等の工事）	事業完了	工事	R8	工事完了	改良工事の完了 迂回路撤去等の工事着手	舗装工事を実施し、R6年4月に車道部分供用、R6年6月に全面供用した。 R6年6月に迂回路等撤去工事の契約を行い、R6年内に撤去完了。 非出水期に取付護岸の工事を施工中。
・守山側	事業完了	用地取得 補償	R8	用地取得 100%完了	約55%の用地取得	R6年度に12件の契約を締結し、前年度までと合わせて全権利者52名中29件の契約となり、順調に進捗した。残る権利者について、R8年度の完了を目指して交渉中。
		工事	R9	工事進捗	用地買収箇所の工事実施	用地買収を完了した箇所から順次、境界部に道路側溝を整備した。R6年度は、約320mの整備を実施。